

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO
PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA 07 DE SETEMBRO - RUA RAIMUNDO MARINHO Nº 45

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % DO ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 |
|-------------|--|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - ÁREAS INTERNAS DA ESCOLA | R\$ 12.157,83 | 4,40% | 100% | | | | |
| | | | | R\$ 12.157,83 | | | | |
| 2 | ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES | R\$ 9.688,51 | 3,50% | 100% | | | | |
| | | | | R\$ 9.688,51 | | | | |
| 3 | SUPERESTRUTURA | R\$ 8.804,41 | 3,18% | 100% | | | | |
| | | | | R\$ 8.804,41 | | | | |
| 4 | SISTEMA DE PISOS - INTERNO | R\$ 29.682,87 | 10,74% | | 60% | 40% | | |
| | | | | | R\$ 17.809,72 | R\$ 11.873,15 | | |
| 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 6.485,02 | 2,35% | 100% | | | | |
| | | | | R\$ 6.485,02 | | | | |
| 6 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | R\$ 7.183,03 | 2,60% | | 50% | 50% | | |
| | | | | | R\$ 3.591,52 | R\$ 3.591,52 | | |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 1.271,21 | 0,46% | | 100% | | | |
| | | | | | R\$ 1.271,21 | | | |
| 8 | ESQUADRIAS | R\$ 28.092,22 | 10,16% | | | | 50% | 50% |
| | | | | | | | R\$ 14.046,11 | R\$ 14.046,11 |
| 9 | REVESTIMENTOS - INTERNOS | R\$ 97.045,35 | 35,10% | | 50% | 20% | 30% | |
| | | | | | R\$ 48.522,67 | R\$ 19.409,07 | R\$ 29.113,60 | |
| 10 | FORROS E COBERTURA | R\$ 19.513,71 | 7,06% | | 50% | 50% | | |
| | | | | | R\$ 9.756,86 | R\$ 9.756,86 | | |
| 11 | PINTURA - INTERNA | R\$ 10.265,61 | 3,71% | | | 20% | 30% | 50% |
| | | | | | | R\$ 2.053,12 | R\$ 3.079,68 | R\$ 5.132,80 |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - FACHADA | R\$ 46.285,75 | 16,74% | | | 40% | 30% | 30% |
| | | | | | | R\$ 18.514,30 | R\$ 13.885,72 | R\$ 13.885,72 |
| | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | R\$ 276.475,51 | 100% | R\$ 37.135,77 | R\$ 80.951,97 | R\$ 65.198,01 | R\$ 60.125,12 | R\$ 33.064,64 |

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO
PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA 07 DE SETEMBRO - RUA RAIMUNDO MARINHO Nº 45

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % DO ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| OBSERVAÇÕES: | | PERCENTUAL UNITÁRIO | | 13,43% | 29,28% | 23,58% | 21,75% | 11,96% |
| | | PERCENTUAL ACUMULADO | | 13,43% | 42,71% | 66,29% | 88,04% | 100,00% |
| | | TOTAL ACUMULADO | | R\$ 37.135,77 | R\$ 118.087,75 | R\$ 183.285,76 | R\$ 243.410,87 | R\$ 276.475,51 |

Lusimar Porfírio da Silva
LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Municipal de São Francisco do Oeste (RN)
Lusimar Porfírio da Silva
Prefeito Constitucional
CPF 513 369 794-53

Douglas Alves Martins
DOUGLAS ALVES MARTINS
Engenheiro Civil - Crea: 211597343-4 D/RN
Prefeitura Municipal de São F. do Oeste
DOUGLAS ALVES MARTINS
Engenheiro Civil Fiscal de Obras
CREA/RN 2115973437
CPF 075.773.414-60